

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ЖЭУ-1"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "НКС"  
 Стройка - Старый Оскол  
 Объект - ж.д. №12, под. 2, мкр. Макаренко.

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0703
	дата	15 мая 2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
703	15.08.2017	15.05.2017	15.08.2017

**АКТ****О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2017 г.**

Смета на ремонт подъезда жилого дома №12, п-зд 2, мкр. Макаренко.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 587.525 тыс. руб.

Средства на оплату труда 17.301 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2096.11 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Общестроительные работы.</b>															
Стены и потолки															
1	1	ТЕРр62-41-1	Очистка поверхности вручную.	100 м2	7.47	152.05	152.05			1136	1136			20.8	155.38

## ранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,14	2663,25	1895,31	20,15	8,48	373	265	3	1	228,35 31,97	0,67 0,09
3	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,1	34,24	27,56			3	3			3,77 0,38	
4	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	12	29,91	22,76			359	273			2,71 32,52	
5	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен  <i>(МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	3,69	70,09	67,94	1,59	0,16	259	251	6	1	7,5325 27,79	0,0125 0,05
6	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК 133	т	0,048	14038,06				674					
7	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка стен.  <i>(МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	3,69	444,13	122,99	4,01	0,16	1639	454	15	1	13,7885 50,88	0,0125 0,05
8	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков  <i>(МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	3,78	86,17	84,02	1,59	0,16	326	318	6	1	9,315 35,21	0,0125 0,05
9	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0491	14038,06				689					
10	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка потолков.  <i>(МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	3,78	499,15	169,26	5,23	0,16	1887	640	20	1	18,975 71,73	0,0125 0,05
11	ТЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная  <i>(МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	7,47	225,97	107,32	5,23	0,16	1688	802	39	1	12,7765 95,44	0,0125 0,09
12	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м2	4,08	219,54	165,85	7,85	1,27	896	677	32	5	21,1 86,09	0,1 0,41
13	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	11,4	1491,02	612,33	8,82	1,27	16998	6981	101	14	75,69 862,87	0,1 1,14

Мусоропровод

ранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,25	1143,56	414,13	8,82	1,27	286	104	2		51,19 12,8	0,1 0,03
15	15 ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза загрузочных люков	100 м2	0,05	721,09	167,87	1,19		36	8			20,75 1,04	
Двери														
16	16 ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м	0,055	31,36	31,36			2	2			4,21 0,23	
17	17 ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,028	270,29	270,29			8	8			36,28 1,02	
18	18 ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	1570,92	1348,34	222,58	37,44	47	40	7	1	179,3 5,38	3,97 0,12
19	19 ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  <i>4 867,21 = 22 080,21 - 100 x 172,13 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,0304	5369,72	1032,53	1839,18	179,61	163	31	56	5	119,922 3,65	14,1875 0,43
20	20 ТССЦ-203-0602	Блок дверной, филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, размер дверного полотна 800x2000 мм	компл.	1	1355,84				1356					
21	21 ТССЦ-203-0601	Блок дверной, филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, размер дверного полотна 600x2000 мм	компл.	1	1355,84				1356					
22	22 ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников  <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,15	745,13	68,89	4,85		112	10	1		8,993 1,35	
23	23 ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов  <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,085	1537,69	907,5	11,28	0,16	131	77	1		106,6395 9,06	0,0125
24	24 ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  <i>(МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i>	1 м2 проема	5,6	80,59	25,65	25,36		451	144	142		2,76 15,46	
25	25 ТССЦ-203-8147	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	5,6	1454,27				8144					

ранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ТССЦ-101-6899	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	4	270.2				1081					
27	ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0.6	1092.74	345.85	8.82	1.27	656	208	5	1	42.75 25.65	0.1 0.06
Балконные двери														
28	ТЕРр53-14-1	Обмазка дверных блоков: цементным раствором	10 м	1.2	29.91	22.76			36	27			2.71 3.25	
29	ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0.58	1092.74	345.85	8.82	1.27	634	201	5	1	42.75 24.8	0.1 0.06
Окна														
30	ТЕРр53-14-1	Обмазка оконных блоков: цементным раствором	10 м	4.8	29.91	22.76			144	109			2.71 13.01	
31	ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0.36	1680.2	830.84	8.82	1.27	605	299	3		102.7 36.97	0.1 0.04
32	ТЕР11-01-039-01	Устройство поручней: деревянных <i>72.58 = 564.45 - 101 x 4.87 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15 ЗМ=1.25 ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i>	100 м	0.498	83.69	70.29	9.69		42	35	5		8.7975 4.38	
33	ТССЦ-203-0363	Поручни из древесины тип П-2 размером 44x54 мм	м	50.3	12.03				605					
34	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: поручней <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15 ЗМ=1.25 ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i>	100 м2	0.065	1984.81	1356.41	11.28	0.16	129	88	1		159.39 10.36	0.0125
35	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0.46	1012.5	653.11	0.97		466	300			80.73 37.14	
36	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2	0.13	805.8	333.74	8.82	1.27	105	43	1		40.7 5.29	0.1 0.01
Эл. щитки.														
37	ТЕРр68-23-1	Рихтовка эл. щитков	1 м2	25	20.53	15.21	3.18		513	380	80		1.88 47	
38	ТЕРр56-12-8	Смена замков на эл. щитках <i>261.75 = 1.136.09 - 100 x 8.16 - 0.004 x 14.585.88</i>	100 шт. приборов	0.9	261.75	261.75			236	236			32.76 29.48	
39	Цена поставщик а.	Замок защелка ИЭК YZK20-00 116.8883/1.18/3.5 <i>Формулы цены единицы МАТ=116.8883/1.18/3.5</i>	компл	90	28.3 116.8883/1.18 /3.5				2547					
40	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза	100 м2	0.44	721.09	167.87	1.19		317	74	1		20.75 9.13	

## ранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	ТЕР12-01-010-01	Заделка эл.монтажных ниш металлическими пластинами.  <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,19	13122,15	1036	34,85	3,16	2493	197	7	1	129,6625 24,64	0,25 0,05
Полы.														
42	42 ТЕРп57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,15	951,41	554,11	37,12	6,41	143	83	6	1	69,35 10,4	0,68 0,1
43	43 ТЕР11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм  <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,09	3506,87	664,33	283,46	127,36	316	60	26	11	80,04 7,2	13,35 1,2
44	44 ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках  <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия	0,73	6859,26	281,38	93,46	5,38	5007	205	68	4	36,1215 26,37	0,425 0,31
45	45 ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных  <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i>	100 м	1,3	575,56	70,29	9,69		748	91	13		8,7975 11,44	
Почтовые ящики.														
46	46 ТЕРм08-03-599-09 прим.	Демонтаж почтовых ящиков  <i>(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3 ЭМ=0,3 к расх.: ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3)</i>	1 шт.	20	8,09	7,13	0,96	0,04	162	143	19	1	0,768 15,36	0,003 0,06
47	47 ТЕРм08-03-599-09 прим.	Крепление почтовых ящиков  <i>31,06 = 69,01 - 0,1 x 27,64 - 0,016 x 33,13 - 0,124 x 39,29 - 0,041 x 498,95 - 1 x 3,66 - 21 x 0,27</i>	1 шт.	20	31,06	23,78	3,19	0,13	621	476	64	3	2,56 51,2	0,01 0,2
48	48 ТССЦ-101-5034	Ящики почтовые 4-х секционные	шт.	20	456,79				9136					
49	49 ТЕР15-04-047-13	Нанесение номерных знаков на почтовых ящиках и этажах  <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,01	3139,02	2888,97	2,8	0,16	31	29			306,36 3,06	0,0125

## ранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,18	1153,76	610,95	0,97		208	110			80,6 14,51	
51	51 ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2	0,04	845,06	410,16	0,97		34	16			50,02 2	
52	52 ТЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,21	842,59	393,82	1,19		177	83			48,68 10,22	
Вход в подъезд 1, 2.														
53	53 ТЕРр62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	100 м2	0,4	1114,54	423,88	19,61		446	170	8		51,07 20,43	
54	54 ТЕРр62-17-1	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,2	1675,48	275,22	8,82	1,27	335	55	2		34,02 6,8	0,1 0,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									66992	15942	745	54	1950,34	4,62
Накладные расходы									12773					
В том числе, справочно:														
79%*0,94 ФОТ (от 266) (Поз. 2)									198					
80%*0,94 ФОТ (от 10573) (Поз. 1, 3, 12-15, 27, 29, 31, 35-36, 40, 50-54, 42)									7951					
82%*0,94 ФОТ (от 287) (Поз. 16-18, 38-39)									221					
86%*0,94 ФОТ (от 409) (Поз. 4, 28, 30)									331					
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 144) (Поз. 24-25)									110					
95%*0,94 ФОТ (от 623) (Поз. 46-48)									556					
104%*0,94 ФОТ (от 380) (Поз. 37)									371					
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2664) (Поз. 5-11, 23, 34, 49)									2366					
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 46) (Поз. 19-22)									46					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 198) (Поз. 41)									201					
123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 406) (Поз. 26, 32-33, 43-45)									422					
Сметная прибыль									7446					
В том числе, справочно:														
50%*0,9 ФОТ (от 10755) (Поз. 1, 3, 12-15, 27, 29, 31, 35-36, 40, 50-54, 2)									4840					
55%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 2664) (Поз. 5-11, 23, 34, 49)									1121					
60%*0,9 ФОТ (от 380) (Поз. 37)									205					
62%*0,9 ФОТ (от 287) (Поз. 16-18, 38-39)									160					
63%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 46) (Поз. 19-22)									22					
65%*0,9 ФОТ (от 623) (Поз. 46-48)									364					
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 198) (Поз. 41)									98					
68%*0,9 ФОТ (от 84) (Поз. 42)									51					
70%*0,9 ФОТ (от 409) (Поз. 4, 28, 30)									258					
75%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 406) (Поз. 26, 32-33, 43-45)									233					
85%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 144) (Поз. 24-25)									94					

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого										87211				1950,34	4,62	
Справочно. в ценах 2001г.																
Материалы										50305						
Машины и механизмы										745						
ФОТ										15996						
Накладные расходы										12773						
Сметная прибыль										7446						
Итого по разделу 1 Общестроительные работы с К = 5,849										510097				1950,34	4,62	
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы.</b>																
55	55	ТЕРр67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания <i>804 58 = 7 318,58 - 100 x 65 14</i>	100 шт.	0,45	804,58	803,68	0,9	0,38	362	362			89,1 40,1	0,03 0,01	
56	56	Цена поставщика	Светильник НПП 03-60-013 Элетех Ц=254,75/1,18/2,4 <i>Формулы цены единицы МАТ=254,75/1,18/2,4</i>	шт	45	89,95 <i>254 75/1 18/2 4</i>				4048						
57	57	Цена поставщика	Лампа светодиодная 71 646 OLL-G45-6230-4K-E27 <i>Формулы цены единицы МАТ=72 4850/1 18/2 4</i>	шт	45	25,6 <i>72 4850/1 18/2 4</i>				1152						
58	58	ТЕРм08-03-575-01	Установка детектора движения	1 шт.	11	10,82	10,4			119	114			1,12 12,32		
59	59	Цена поставщика	Детектор движения ДД 024 1100ВТ угол обзора 360 гр. Ц=480,7085/1,18/2,4 <i>Формулы цены единицы МАТ=480 7085/1 18/2 4</i>	шт	11	169,74 <i>480 7085/1 18/2 4</i>				1867						
60	60	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	5,08	228,55	145,31	30,03	0,13	1161	738	153	1	16,29 82,75	0,01 0,05	
61	61	Цена поставщика	Кабель-канал (короб) "ЭЛЕКОР" 15x10 мм <i>Формулы цены единицы МАТ=22,939/2/1,18/2,4</i>	м	103	4,05 <i>22 939/2/1 18/2 4</i>				417						
62	62	Цена поставщика	Кабель-канал (короб) "ЭЛЕКОР" 40x25 мм <i>Формулы цены единицы МАТ=80,9717/2/1,18/2,4</i>	м	405	14,3 <i>80 9717/2/1 18/2 4</i>				5792						
63	63	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах. сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,17	40,56	24,87	2,38	0,13	7	4			2,82 0,48	0,01	
64	64	ТССЦ-501-0626	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,017	7270,29				124						
65	65	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	100 шт.	0,42	883,09	205,09			371	86			24,1 10,12		
66	66	ТССЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	41	6,44				264						
67	67	ТССЦ-509-1443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	1	6,89				7						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										15691	1304	153	1	145,77	0,06	
Накладные расходы										1123						

## ранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В том числе, справочно:														
85%*0,94 ФОТ (от 448) (Поз. 55-57, 59, 61-62, 65-67)									358					
95%*0,94 ФОТ (от 857) (Поз. 58, 60, 63-64)									765					
Сметная прибыль									763					
В том числе, справочно:														
65%*0,9 ФОТ (от 1305) (Поз. 55-57, 59, 61-62, 65-67, 58, 60, 63-64)									763					
Итого									17577				145,77	0,06
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы									14234					
Машины и механизмы									153					
ФОТ									1305					
Накладные расходы									1123					
Сметная прибыль									763					
<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы с К = 4,4051</b>									<b>77428</b>				<b>145,77</b>	<b>0,06</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									82683	17246	898	55	2096,11	4,68
Накладные расходы									13896					
В том числе, справочно:														
79%*0,94 ФОТ (от 266) (Поз. 2)									198					
80%*0,94 ФОТ (от 10573) (Поз. 1, 3, 12-15, 27, 29, 31, 35-36, 40, 50-54, 42)									7951					
82%*0,94 ФОТ (от 287) (Поз. 16-18, 38-39)									221					
85%*0,94 ФОТ (от 448) (Поз. 55-57, 59, 61-62, 65-67)									358					
86%*0,94 ФОТ (от 409) (Поз. 4, 28, 30)									331					
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 144) (Поз. 24-25)									110					
95%*0,94 ФОТ (от 1480) (Поз. 46-48, 58, 60, 63-64)									1321					
104%*0,94 ФОТ (от 380) (Поз. 37)									371					
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2664) (Поз. 5-11, 23, 34, 49)									2366					
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 46) (Поз. 19-22)									46					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 198) (Поз. 41)									201					
123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 406) (Поз. 26, 32-33, 43-45)									422					
Сметная прибыль									8209					
В том числе, справочно:														
50%*0,9 ФОТ (от 10755) (Поз. 1, 3, 12-15, 27, 29, 31, 35-36, 40, 50-54, 2)									4840					
55%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 2664) (Поз. 5-11, 23, 34, 49)									1121					
60%*0,9 ФОТ (от 380) (Поз. 37)									205					
62%*0,9 ФОТ (от 287) (Поз. 16-18, 38-39)									160					
63%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 46) (Поз. 19-22)									22					
65%*0,9 ФОТ (от 1928) (Поз. 46-48, 55-57, 59, 61-62, 65-67, 58, 60, 63-64)									1127					
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 198) (Поз. 41)									98					
68%*0,9 ФОТ (от 84) (Поз. 42)									51					
70%*0,9 ФОТ (от 409) (Поз. 4, 28, 30)									258					
75%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 406) (Поз. 26, 32-33, 43-45)									233					
85%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 144) (Поз. 24-25)									94					



